▣ 공 사 예 정 공 정 표 [당 초]

공 사 기 간 : 2026.06.15 ~ 2027.11.07

공 사 명 : 내포신도시 RB7 조성공사 및 대학1 관리공사

구 분	공 종	수량	단위	직공비 (단위:천원)	보할	2026 년 6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월	2027년 1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	공정율 (%)	비 고
1.대학1	**1.토 공**			**910,807**	**32.41%**	1.20%	4.00%	4.50%	5.00%	6.00%	5.50%	4.00%			1.00%	1.00%			0.10%	0.11%				32.41%	
	1)흙깎기	154,037	㎥	214,111	7.62%		대학1-1구간 (흙깎기 : 81,483 ㎥)			대학1-2구간 (흙깎기 : 72,553 ㎥)															
	2)흙쌓기(비다짐)	203,100	㎥	577,770	20.56%		대학1-1구간 (비다짐 : 26,184 ㎥)			대학1-2구간 (비다짐 : 176,917 ㎥)					대학구간 F/L정지				잔토처리 外					
	3)기타 (벌개제근外)	1	식	118,926	4.23%	벌개제근 및 지장물																			
2.RB7	**1.토 공**			**545,061**	**19.39%**		4.00%	2.74%	2.80%	3.40%	3.60%	0.90%		0.10%	0.10%		1.40%	0.35%						19.39%	
	1)벌개제근	3,491	㎥	1,567	0.06%		벌개제근	벌 목		덤프운반 : 46,722															
	2)수목이식	90	주	142,895	5.08%																				
	3)흙깎기	90,170	㎥	125,336	4.46%																				
	4)흙쌓기 (비다짐)	42,254	㎥	77,597	2.76%			RB7-2 성토 (비다짐 42,254㎥)																	
	(도로부)	1,151	㎥	3,049	0.11%				노체 성토		노상 성토														
	5)지장물 철거 外	1	식	194,617	6.92%		지장물 철거 :611㎥				중(국)3-41 포장철거			중(국)1-6 포장철거	앉음벽 철거		평떼심기	앉음벽 설치							
	2.포장공			**204,403**	**7.27%**						0.44%				0.33%	1.40%	1.60%	1.40%	1.40%	0.70%	0.40%			7.27%	
	1)보조기층 및 동상방지층 포설	7,067	㎥	33,321	1.19%										동방층 설치	보조기층 설치									
	2)아스콘포장	2,956	㎥	11,778	0.42%												본선 포장								
	3)보도블럭포장	2,412	㎥	23,698	0.84%													보도블럭 포장							
	4)차선도색 외	1	식	135,606	4.83%						수목이식 (굴취->가식장:37주)					보차도경계석 설치	보도경계석 설치		차선도색 외 교통시설 설치		수목 본이식			
	3.우수공			**522,426**	**18.59%**				2.40%	2.80%	3.80%	3.90%		1.24%	1.80%	1.40%	1.25%							18.59%	
	1)우수본관(흄관)	608	m	68,467	2.44%				중(국)3-42 LINE		UF401~404,중(국)3-41				중(국)1-6 LINE										
	2)사각수로관	78	m	2,007	0.07%																				
	3)U형측구	657	m	127,673	4.54%					U형측구#10~#11(L=206m)					U형측구 #1~#9 (L=451m)										
	4)산마루측구	443	m	45,759	1.63%				산마루측구 #1~#4(L=218m)		산마루측구 $5~#9(L=153m)				산마루측구 $10(L=72m)										
	5)간이흙막이, 맨홀 ,우수받이外	1	식	278,520	9.91%				도수로 및 집수정 설치						우수받이 설치										
	4.오수공			**47,193**	**1.68%**									0.68%	1.00%									1.68%	
	1)PE다중벽관	388	m	47,193	1.68%										PE벽관 설치 (L=388m)										
	5.상수공			**38,376**	**1.37%**										0.80%	0.57%								1.37%	
	1)PE수도관	423	m	38,376	1.37%										상수관로 부설 (L=423m)										
3.공 통	**부대공**			**542,208**	**19.29%**	1.00%	2.50%	2.80%	3.80%	0.25%	0.65%	0.65%	0.25%	0.25%	1.25%	1.30%	1.40%	1.40%	0.40%	0.39%	0.60%	0.40%		19.29%	
	1)첨사지	13	개소	225,877	8.04%		첨사지 (1단계) : 8개소 설치 및 가배수로 설치										첨사지 (2단계) : 5개소 설치 및 배수로 설치								
	2)현장사무소	1	식	45,199	1.61%			현장사무소 설치			교통통제 및 안전처리				교통통제 및 안전처리							현장 사무소 철거			
	3)기 타	1	식	271,132	9.65%						세륜기 설치 및 살수차 운영										세륜기 철거				
관급자재	관급자 설치						가설울타리 설치:276경간											미끄럼방지포장							
	도급자 설치																								
사급자재				-																					
소 계				**2,810,474**	**100.0%**	2.20%	10.50%	10.04%	14.00%	12.45%	13.99%	9.45%	0.25%	2.27%	6.28%	5.67%	5.65%	3.15%	1.90%	1.20%	1.00%	0.40%			
총 계						2.20%	12.70%	22.74%	36.74%	49.19%	63.18%	72.63%	72.88%	75.15%	81.43%	87.10%	92.75%	95.90%	97.80%	99.00%	100.00%	100.00%			

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%