▣ 공 사 예 정 공 정 표 [변경1회]

공 사 기 간 : 2026.06.15 ~ 2027.11.07

공 사 명 : 내포신도시 RB7 조성공사 및 대학1 관리공사

구 분	공 종	수량	단위	직공비 (단위:천원)	보할	2026 년 6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월	2027년 1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	공정율 (%)	비 고
1.대학1	**1.토 공**			**1,000,243**	**32.47%**	1.20%	4.00%	4.50%	5.00%	5.00%	4.00%	3.10%		2.00%	2.00%	1.00%			0.35%	0.32%				32.47%	
	1)흙깎기	154,037	㎥	217,745	7.07%		대학1-1구간 (흙깎기 : 81,483 ㎥)			대학1-2구간 (흙깎기 : 75,168 ㎥)														
	2)흙쌓기(비다짐)	202,606	㎥	567,572	18.43%		대학1-1구간 (비다짐 : 26,184 ㎥)			대학1-2구간 (비다짐 : 176,423 ㎥)					대학구간 F/L정지			잔토처리 外						
	3)기타 (외부토 外)	1	식	214,926	6.98%		벌개제근 및 지장물	외부토 반입		대학1-2구간 (비다짐 : 176,423 ㎥)														
2.RB7	**1.토 공**			**628,971**	**20.42%**		4.00%	2.74%	2.80%	3.40%	3.63%	1.90%		0.10%	0.10%		1.40%	0.35%						20.42%	
	1)벌개제근,벌목	54,280	㎥	169,788	5.51%		벌개제근	벌 목		덤프운반 : 46,722														
	2)수목이식	84	주	133,209	4.32%																			
	3)흙깎기	87,390	㎥	121,472	3.94%																			
	4)흙쌓기 (비다짐)	42,254	㎥	77,597	2.52%			RB7-2 성토 (비다짐 42,254㎥)																
	(도로부)	1,020	㎥	2,558	0.08%				노체 성토		노상 성토													
	5)지장물 철거 外	1	식	124,347	4.04%			지장물 철거 :611㎥			중(국)3-41 포장철거				중(국)1-6 포장철거	앉음벽 철거	평떼심기	앉음벽 설치						
	2.포장공			**204,530**	**6.64%**						0.40%				0.30%	1.20%	1.30%	1.34%	1.40%	0.70%	0.40%			6.64%	
	1)보조기층 및 동상방지층 포설	7,067	㎥	33,321	1.08%										동방층 설치	보조기층 설치								
	2)아스콘포장	2,956	㎥	11,778	0.38%												본선 포장							
	3)보도블럭포장	2,412	㎥	23,698	0.77%													보도블럭 포장						
	4)차선도색 외	1	식	135,733	4.41%						수목이식 (굴취->가식장:37주)					보차도경계석 설치	보도경계석 설치		차선도색 외 교통시설 설치		수목 본이식			
	3.우수공			**480,953**	**15.61%**					0.50%	1.30%	3.00%	3.50%		1.60%	3.00%	2.20%	0.51%						15.61%	
	1)우수본관(흄관)	667	m	74,995	2.43%					중(국)3-42 LINE	UF401~404,중(국)3-41				중(국)1-6 LINE									
	2)사각수로관	78	m	2,007	0.07%																			
	3)U형측구	597	m	31,891	1.04%										U형측구#1~#11 (L=597m)									
	4)산마루측구	404	m	42,375	1.38%						산마루측구 $1~#4(L=218m)				산마루측구 $5~10(L=186m)									
	5)간이흙막이, 맨홀 ,우수받이外	1	식	329,685	10.70%						도수로 및 집수정 설치				우수받이 설치									
	4.오수공			**47,733**	**1.55%**									0.55%	1.00%									1.55%	
	1)PE다중벽관	388	m	47,733	1.55%						PE벽관 설치 (L=128m)				PE벽관 설치 (L=260m)									
	5.상수공			**54,225**	**1.76%**										0.90%	0.86%								1.76%
	1)PE수도관	423	m	54,225	1.76%										상수관로 부설 (L=423m)									
3.내도 3-13 오허교로	**3.우수공**			**75,475**	**2.45%**					0.20%		0.60%		0.80%	0.85%									2.45%	
	1)우수본관(흄관)	260	m	75,475	2.45%						UA1-6-1 (L=25m)				UA1-6-1~2 (L=192m)	UE2-06,01(L=43m)								
3.공 통	**부대공**			**587,970**	**19.09%**	1.00%	2.50%	2.80%	3.80%	0.25%	0.65%	0.65%	0.25%	0.25%	1.25%	1.30%	1.20%	1.40%	0.40%	0.39%	0.60%	0.40%		19.09%	
	1)침사지	17	개소	261,447	8.49%		침사지 (1단계) : 8개소 설치 및 가배수로 설치									침사지 (2단계) : 9개소 설치 및 배수로 설치								
	2)현장사무소	1	식	39,997	1.30%			현장사무소 설치			교통통제 및 안전처리				교통통제 및 안전처리							현장 사무소 철거		
	3)기 타	1	식	286,526	9.30%						세륜기 설치 및 살수차 운영										세륜기 철거			
관급자재	관급자 설치						가설울타리 설치:276경간											미끄럼방지포장						
	도급자 설치																							
사급자재				-																				
소 계				**3,080,100**	**100.0%**	2.20%	10.50%	10.04%	12.10%	10.15%	11.68%	9.75%	0.25%	5.30%	9.40%	6.56%	4.41%	3.09%	2.15%	1.41%	1.00%	0.40%			
총 계						2.20%	12.70%	22.74%	34.84%	44.99%	56.67%	66.42%	66.67%	71.97%	81.37%	87.93%	92.34%	95.43%	97.58%	98.99%	99.99%	100.00%			

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%